



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E.E.I.F. PADRE SEVERIANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OUTUBRO DE 2022



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO




Francisco Diogo Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú

Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E.E.I.F. PADRE SEVERIANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

END: LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

DATA: 26 DE OUTUBRO DE 2022

BDI: 27,21%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		GERAL			
		R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	PERC. (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	152.311,24	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	152.311,24	4,99%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	32.610,70	50,00%	32.610,70	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	66.221,40	2,14%	
3	FUNDAÇÕES	54.439,62	50,00%	54.439,62	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	108.879,23	3,57%	
4	ESTRUTURAS	158.945,33	25,00%	317.890,65	50,00%	158.945,33	25,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	635.781,30	20,83%	
5	PAREDES	0,00		45.918,86	25,00%	45.918,86	25,00%	91.837,72	50,00%	0,00		0,00		100,00%	183.675,43	6,02%	
6	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		41.823,16	25,00%	125.469,48	75,00%	0,00		100,00%	167.292,64	5,48%	
7	PISOS	0,00		0,00		202.147,27	50,00%	121.288,36	30,00%	80.858,91	20,00%	0,00		100,00%	404.294,53	13,24%	
8	COBERTURA	0,00		103.217,51	50,00%	103.217,51	50,00%	51.608,76	25,00%	0,00		0,00		100,00%	206.435,02	6,76%	
9	REVESTIMENTO	0,00		188.698,12	50,00%	188.698,12	50,00%	94.349,06	25,00%	0,00		0,00		100,00%	377.396,24	12,36%	
10	PINTURA	0,00		0,00		0,00		55.993,16	25,00%	55.993,16	25,00%	111.986,32	50,00%	100,00%	223.972,64	7,34%	
11	LOUÇAS E METAIS	0,00		0,00		0,00		45.891,71	50,00%	45.891,71	50,00%	0,00		100,00%	91.783,42	3,01%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		107.560,24	50,00%	53.780,12	25,00%	53.780,12	25,00%	0,00		100,00%	215.120,47	7,06%	
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	17.984,16	25,00%	17.984,16	25,00%	17.984,16	25,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	71.936,63	2,38%	
14	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		9.301,98	100,00%	0,00		100,00%	9.301,98	0,30%	
15	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00		0,00		0,00		0,00		38.938,35	100,00%	0,00		100,00%	38.938,35	1,28%	
16	FACHADA DA ESCOLA E MURO DO ENTORNO	0,00		0,00		0,00		0,00		14.845,05	50,00%	14.845,05	50,00%	100,00%	29.690,10	0,97%	
17	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.716,71	100,00%	100,00%	70.716,71	2,32%	
TOTAL SIMPLES		416.291,04	13,64%	760.799,61	24,92%	878.313,66	22,23%	574.956,19	18,82%	425.079,75	13,92%	197.548,08	6,47%	100,00%	3.052.747,33	100,00%	
TOTAL ACUMULADO SIMPLES		416.291,04	13,64%	1.177.090,65	38,59%	1.855.564,30	60,78%	2.430.120,50	79,60%	2.855.199,25	93,53%	3.052.747,33	100,00%				

